



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลสระบุรี
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลสระชุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานที่ ๑ แผนงานงบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๗๕๘,๐๐๐	๗,๑๓๔,๓๐๐ (ดำเนินการแล้ว)	←————→											
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย ยังชีพคนพิการ	๒,๑๒๔,๐๐๐	๑,๘๑๙,๘๐๐ (ดำเนินการแล้ว)	←————→											
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)	←————→											

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน แผนงานที่ ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการฝึกอบรม จัดตั้ง สมาชิก อาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน	ฝึกอบรม จัดตั้ง สมาชิก อาสาสมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	(ยังไม่ได้ดำเนินการ)				←————→							
๒	โครงการอบรมและ รณรงค์แก้ไขยาเสพติด ตำบลสระซุด	อบรม ป้องกัน ยาเสพติด เทศบาลตำบลสระซุด	๒๐,๐๐๐	๑๗,๗๐๔ (ดำเนินการแล้ว)				←————→							
๓	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดบริการ	๕๐,๐๐๐	๔๗,๔๙๐ (ดำเนินการแล้ว)			↔			↔					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานที่ ๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการ อบรมและ สัมมนาผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลสระซูด	อบรมและสัมมนา ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	(ยังไม่ได้ดำเนินการ)						←		→						
๒	โครงการเผยแพร่ ผลงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสระซูด	การเผยแพร่ผลงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสระซูด	๓๐,๐๐๐	๒๔,๑๑๔ (ดำเนินการแล้ว)						←		→						
๓	โครงการฝึกศึกษา เพื่อการเรียนรู้	ฝึกศึกษาเพื่อการเรียนรู้ สำหรับ เด็กและเยาวชน ในตำบลสระซูด	๗๐,๐๐๐	(ยังไม่ได้ดำเนินการ)						←								→
๔	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	การจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)				↔										
๕	โครงการวันแม่	การจัดงานวันแม่	๕,๐๐๐	(ยังไม่ได้ดำเนินการ)														↔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานที่ ๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖														
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับ (ศพต.)	ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัด การศึกษาสำหรับ (ศพต.)	๒๖๖,๑๐๐	๒๒๕,๔๐๒ (ดำเนินการแล้ว)	←																	→
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหาร กลางวัน	ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล ตำบลสระซูด	๕๖๖,๐๐๐	๔๘๖,๑๙๘ (ดำเนินการแล้ว)	←																	→
๘	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๐๐๕,๐๐๐	๙๓๔,๒๔๙.๔๕ (ดำเนินการแล้ว)	←																	→
๙	อุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน	อาหารกลางวัน	๑,๗๓๘,๘๐๐	๑,๙๐๑,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)	←																	→
๑๐	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๗,๐๐๐	(ยังไม่ได้ ดำเนินการ)					←													→

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานที่ ๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการควบคุมป้องกัน และระงับโรค ไข้เลือดออก	ควบคุมป้องกันและ ระงับโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๒๒๐ (ดำเนินการแล้ว)	←-----→												
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	ควบคุมป้องกันและ ระงับโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๖,๘๗๕ (ดำเนินการแล้ว)	←-----→												

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานที่ ๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ห่วงใยผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)						←							→
๒	โครงการพัฒนาอาชีพ ประชาชนตำบลสระซุด	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประชาชนตำบลสระซุด	๔๐,๐๐๐	๓๘,๓๕๐ (ดำเนินการแล้ว)	←												→
๓	อุดหนุนโครงการให้ การสงเคราะห์ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ ยากเดือดร้อน และ ผู้ด้อยโอกาสตลอดทั้ง ช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	ให้แก่กาชาดจังหวัด สุรินทร์ สงเคราะห์ ราษฎรที่ประสบความ ทุกข์ยากเดือดร้อน และ ผู้ด้อยโอกาสตลอดทั้ง ช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)	←												→
๔	อุดหนุนในการให้การ สงเคราะห์แก่ราษฎรที่ ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อนและ ผู้ด้อยโอกาสตลอดทั้ง ช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัย สนับสนุน ภารกิจกึ่งกาชาด อำเภอชุมพลบุรี	สนับสนุนกิจการของกึ่ง กาชาดอำเภอชุมพลบุรี การสงเคราะห์แก่ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อนและ ผู้ด้อยโอกาสตลอดทั้ง ช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัย	๒๐,๐๐๐	(ยังไม่ได้ ดำเนินการ)	←												→

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน แผนงานที่ ๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการ ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมและ การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	๒๐,๐๐๐	๑๖,๒๘๒ (ดำเนินการแล้ว)	←															→	
๒	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ พัฒนาตำบลสระซุด	ฝึกอบรม สัมมนาและ ศึกษาดูงาน เพิ่ม ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา ตำบลสระซุด	๓๐๐,๐๐๐	๕๐๙,๓๔๐ (ดำเนินการแล้ว)					←												→
๓	อุดหนุนการบริหาร จัดการศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)	←																→

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานที่ ๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖														
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลตำบลสระซุด	แข่งขันกีฬาเทศบาล ตำบลสระซุด	๒๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๔๔๐ (ดำเนินการแล้ว)			←															
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสระซุด	แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล สระซุด	๑๐,๐๐๐	(ยังไม่ได้ ดำเนินการ)			←															
๓	โครงการ จัดงาน มหกรรม วันปลาไหล ข้าวใหม่ หอมมะลิ	จัดงานมหกรรมวันปลา ไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาด ประจำปี	๔๙๕,๐๐๐	๕๕๙,๕๐๐ (ดำเนินการแล้ว)			↔															
๔	อุดหนุนงานเทศกาล ปลาไหล ข้าวใหม่หอม มะลิและงานกาชาด ประจำปี	อุดหนุนงานเทศกาลปลา ไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดประจำปี	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)			↔															
๕	อุดหนุนประเพณีบุญ พะเวด ฟังเทศน์ มหาชาติ สมโภช พระพุทธรูปใหญ่ หมู่ ที่ ๑	อุดหนุนประเพณี บุญพะเวด ฟังเทศน์ มหาชาติ สมโภช พระพุทธรูปใหญ่ หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)							↔											

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานที่ ๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖	อุดหนุนโครงการเรียนรู้ ธรรม เรียนรู้วัด เรียนรู้ชุมชน บ้านอ้อ	อุดหนุนโครงการเรียนรู้ ธรรม เรียนรู้วัด เรียนรู้ชุมชน บ้านอ้อ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)						←→							
๗	อุดหนุนประเพณีสมโภช พระบรมสารีริกธาตุ บ้าน ม่วงน้อย	อุดหนุนประเพณี สมโภช พระบรมสารีริกธาตุ บ้านม่วงน้อย	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)	←→												
๘	อุดหนุนประเพณีเข้าพรรษา บ้านตั้งใจ	อุดหนุนประเพณี เข้าพรรษา บ้านตั้งใจ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)										←→			
๙	อุดหนุนงานประเพณี บุญกองข้าว บ้านสายสนอง	อุดหนุนงานประเพณี บุญกองข้าว บ้านสายสนอง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)				←→									
๑๐	อุดหนุนงานประเพณีบุญ เบิกบ้าน แห่งพระเจ้าใหญ่ (บุญซำฮะ) และสร่งน้ำพระ บ้านแคนบน	อุดหนุนงานประเพณี บุญเบิกบ้าน แห่งพระ เจ้าใหญ่ (บุญซำฮะ) และสร่งน้ำพระ บ้านแคนบน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)						←→							

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนงานที่ ๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๑	อุดหนุนงานประเพณี สงกรานต์ บ้านตลิ่งชัน	อุดหนุนงานประเพณี สงกรานต์ บ้านตลิ่งชัน	๑๐,๐๐๐	(ยังไม่ได้ ดำเนินการ)							↔						
๑๒	อุดหนุนงานประเพณี สวดมนต์ข้ามปี บ้าน สำโรง	อุดหนุนงานประเพณีสวด มนต์ข้ามปี บ้านสำโรง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)			↔										
๑๓	อุดหนุนงานประเพณี สมโภชน์ พระเจ้าใหญ่ บ้านพลับ	อุดหนุนงานประเพณี สมโภชน์พระเจ้าใหญ่ บ้านพลับ	๒๐,๐๐๐	(ยังไม่ได้ ดำเนินการ)								↔					
๑๔	อุดหนุนงานประเพณี ลอยกระทง บ้านดง สำราญ	อุดหนุนงานประเพณี ลอยกระทง บ้านดงสำราญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)	↔												

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ แผนงานที่ ๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการปรับปรุง ก่อสร้าง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ก่อสร้างรั้ว อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ตำบลสระซุด ขนาด กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๙ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๖,๙๐๐ (ดำเนินการแล้ว)				←—————→							
๒	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและระบบ ระบายน้ำบ้านแคนบน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (บ้านนายเกิด- ไปสนามกีฬา) ขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๓๘๔,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)				←—————→							
๓	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและระบบ ระบายน้ำบ้านตั้งใจ	ขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑ ม.ยาวรวม ๒๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.(๒ ช่วง) (ศาลา หมู่บ้าน-สามแยกไปบ้าน แคนบน)	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)				←—————→							

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ แผนงานที่ ๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๗	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและระบบ ระบายน้ำบ้านจิว	จุดที่ ๑ (คอกวัว-ไป เทศบาล) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาวรวม ๑๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๒ (บ้านนาย สมบูรณ์-สามแยก) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาวรวม ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๗๔,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)				←										→
๘	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและระบบ ระบายน้ำบ้านตลิ่งชัน	ปรับปรุงก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ตลิ่งชัน หมู่ที่ ๗ (บ้านนาย สมบูรณ์-บ้านนางสมภาร) ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)				←										→

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ แผนงานที่ ๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๙	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบระบายน้ำ บ้านพลับ	จุดที่ ๑ (หน้าวัด-หน้าโรงสี) วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๑๔ ท่อน พร้อมบ่อ พัก ขนาด กว้าง ๐.๘๐ ม.ยาว ๑.๐๐ ม. สูง ๑ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.จำนวน ๑๔ บ่อจุดที่ ๒ (หน้าวัด-ไปบ้านผู้ใหญ่)วางท่อ ระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ ม.จำนวน ๕๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด กว้าง ๐.๘๐ ม.ยาว ๑.๐๐ ม. สูง ๑ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. จำนวน ๗ บ่อ	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)															
๑๐	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนทาง หลวงท้องถิ่น สาย บ้านตั้งใจ-บ้านสำโรง สร.ถ. ๒๑-๐๐๙	ช่วงที่ ๑ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๙ (ไปบ้านตั้งใจ) ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาด กว้าง ๑ ม. ยาว รวม ๔๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (สองข้าง) ช่วงที่ ๒ บ้านตั้งใจ หมู่ที่ ๔ (ไปบ้านสำโรง) ขยาย ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑ ม.ยาวรวม ๓๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (๒ ข้าง)	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)															

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ แผนงานที่ ๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๑	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน บ้านสายสนอง	จุดที่ ๑.(บ้านนางทองอาณ- ถนน คสล.ไปคุ้มโนนตะกร้า) ก่อสร้างถนนลงหินคลุกขนาด กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๒๕ ม. สูง เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. จุดที่ ๒.ช่วงที่ ๑ คุ้มโนนใหญ่ (บ้านนาง สงวน-นายนายอ่อน) ก่อสร้าง ถนนดินลงหินคลุก ขนาด กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๓๒ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)				←									→	
๑๒	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน บ้านอ้อ	ปรับปรุงก่อสร้างถนนดิน บ้าน อ้อ(สวนนายบุญหนา-นายนาย ประสงค์)ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๓๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม.	๒๑๒,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)				←									→	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร แผนงานที่ ๙ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖												
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ	การปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ	๔๒,๐๐๐	๔๐,๔๕๐ (ดำเนินการแล้ว)			←													→
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	๔๑,๐๐๐	๓๙,๔๑๐ (ดำเนินการแล้ว)			←													→
๓	โครงการอบรมและสัมมนาการพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	อบรมและสัมมนาการพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งเสริมตลาดนัดชุมชน	๕๐,๐๐๐	(ยังไม่ได้ดำเนินการ)	←															→
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านดงสำราญ	ก่อสร้างคลองลาดคอนกรีต (โนนเสื่อไก่อก-ปากปลาข้าว) ปากกว้าง ๑.๗๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๖๔ ม.	๕๗๔,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐ (ดำเนินการแล้ว)				←												→

ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม ๑	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
					๑	พัฒนาติดตั้ง	พัฒนาติดตั้ง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๙ เครื่องๆละ ๑,๖๐๐ บาท	๑๔,๔๐๐	๑๔,๔๐๐ (ดำเนินการแล้ว)			←						
๒	รถเข็นชนิดนั่ง	รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๑ คัน ง่ายๆ ๗,๕๐๐ บาท	๗,๕๐๐	๗,๒๐๐ (ดำเนินการแล้ว)			←										→	

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลสระซุด กิจกรรมและงบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ (บาท)ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	๔	๕.๕๕	๖๔๙,๘๖๐	๓.๔๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ	๑๒	๑๖.๖๗	๓,๕๓๔,๙๐๐	๑๘.๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑	๑.๓๘	๓๔,๘๔๕	๐.๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	๓๓	๔๕.๘๔	๑๔,๑๓๐,๔๔๘	๗๔.๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน	๒๒	๓๐.๕๖	๖๐๔,๘๑๖	๓.๑๙
รวม	๗๒	๑๐๐	๑๘,๙๕๔,๘๖๙	๑๐๐

ปัญหา/อุปสรรค : โครงการและกิจกรรม มีบางโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากต้องดำเนินการในส่วนของโครงการที่จำเป็นก่อน

ข้อเสนอแนะ :

1. จะต้องมีการปรับการใช้งบประมาณ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน
2. ถ้ามีงบประมาณในรายการใดเหลือจ่ายหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ควรโอนงบประมาณไปดำเนินการ รายการที่จำเป็น เพื่อผลสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลสระซุด จะได้เพิ่มสูงขึ้น